

ಅತಿವೃಷ್ಟಿ / ಪ್ರವಾಹದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ತಾಲೂಕು : ದೇವದುರ್ಗ ಇಲಾಖೆ : ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ವಿಭಾಗ ಸಂ.೪ ಚಿಕ್ಕಹೊನ್ನಕುಣಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಗ್ರಾಮ	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		ಪೂರೈಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳವರಿಗೆ		ವಿಚಾರಣೆ ಅನುಮೋದನೆ	ಬಾಕಿ ಅನುಮೋದನೆ	ಪರಿಶೀಲನೆ	
			ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ					ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುಮೋದನೆ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುಮೋದನೆ				
1	Restoration of damaged SP at Ch. 91.890 KM of NRBC	ಪಿಲಿಗುಂಡ	1	50.00	1	50.00	1	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	50.00	-	-	-	-	ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿದಿರುತ್ತವೆ.
2	Restoration of damaged embankment and lining of NRBC Distry. No.17 at Ch.22.80 KM.	ಕೋಳುರು	1	3.00	1	3.00	1	-	1	-	3.00	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.
3	Restoration of damaged Drop at Ch.22.60 KM. of NRBC Distry. No.17	ಕೋಳುರು	1	2.00	1	2.00	-	-	-	-	2.00	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
4	Restoration of damaged portion of at Ch.93.940 KM of NRBC by the side of escade	ಹಾಳಬಾಡಲದಿನ್ನಿ	1	13.00	1	13.00	1	-	1	-	13.00	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.
5	Restoration of damaged portion of embankment at Ch.2.150 KM of distry. No. 18 (IP side) of NRBC.	ನಾಗೇಲಿ	1	8.00	1	8.00	1	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	8.00	-	-	-	-	ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿದಿರುತ್ತವೆ.
6	Restoration of damaged embankment and lining at Ch. 7.30 KM of NRBC Distry. No.17	ಹುನಗುಂದಬಾಡ	1	7.00	1	7.00	1	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	7.00	-	-	-	-	ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿದಿರುತ್ತವೆ.
7	Restoration of damaged embankment and lining at Ch. 7.80 KM of NRBC Distry. No.17	ಹುನಗುಂದಬಾಡ	1	5.00	1	5.00	1	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	5.00	-	-	-	-	ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿದಿರುತ್ತವೆ.
8	Removal of slipped earth in 84 th KM of NRBC	ನೇಪುನೂರು	1	10.00	1	10.00	1	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	10.00	-	-	-	-	ಶೇ. 50 ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.
9	Restoration of damaged portion of embankment and lining in KM 37 and 38 of NRBC Distry. No. 18	ಪೇಮನಾಳ	1	2.00	1	2.00	1	-	1	-	2.00	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.
	ಒಟ್ಟು		9	100.00	9	100.00	8	-	3	5	100.00					

ಅತಿವೃಷ್ಟಿ / ಪ್ರವಾಹದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ತಾಲೂಕು : ದೇವದುರ್ಗ ಇಲಾಖೆ : ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ವಿಭಾಗ ಸಂ.೬ ಚಿಕ್ಕಹೊನ್ನಕುಣಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		ನೀಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		ಪೂರೈಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರೈಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮುಕ್ತಾಯ ಪಡೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ		ಬಾಕಿ		ಪರಿಶೀಲನೆ	
			ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ					ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ	ಲುಳಿದ ಅನುದಾನ		
1	Re-construction of breached / damaged canal embankment at Ch. 17.00 of NRBC D-15.	ಅಜಿಜಳ	1	12.00	1	12.00	1	-	1	-	12.00	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.
2	Re-construction of breached / damaged portion at KM 7.140 & 7.380 of of BD-2 of NRBC d-15 & Removal of slipped earth from KM 6.120 to 6.350, 7.280 to 7.600 of BD-2 of NRBC d-15	ಕಂಗುಡ್ಡ	1	5.00	1	5.00	1	-	1	-	5.00	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.
3	Re-construction of damaged canal portion from KM 3.00 to 6.00 of BD-2 of NRBC D-15.	ಕಂಗುಡ್ಡ	1	2.00	1	2.00	1	-	1	-	2.00	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.
4	Re-construction of breached / damaged canal embankment at KM 16.130 of NRBC D-15.	ಅಜಿಜಳ	1	4.00	1	4.00	1	-	1	-	4.00	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.
5	Re-construction of damaged canal lining, embankment portion at KM 10.100, 10.855, Lateral No.13 off take point KM 18.28 and KM 18.48 of NRBC D-16.	ಮಿಯ್ಯಾಪುರ್	1	4.00	1	4.00	1	-	1	-	4.00	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.
6	Re-construction of damaged Cross wall at off take of NRBC D-15 at KM 85.50 of NRBC.	ಕೊತ್ತದೊಡ್ಡಿ	1	0.60	1	0.60	1	-	1	-	0.60	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.
7	Repaires to damaged service road and lining at KM 18.300 of BD-1 of NRBC D-16 including Lat.17 & 18 of BD-1 of NRBC D-16	ಒರೇಬೂದುರ್	1	1.00	1	1.00	1	-	1	-	1.00	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.
8	Re-construction of breached / damaged canal lining and embankment of Lateral No.4 of BD-4 of NRBC D-15.	ದೇವದುರ್ಗ	1	18.00	1	18.00	1	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	18.00	-	-	-	-	ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೂ ಮುಗಿದಿರುತ್ತವೆ.
9	Repaires to damaged service road and structure and lining of BD-3 of NRBC D-15 caused due to flood water of breached chandankere tank.	ದೇವದುರ್ಗ	1	12.00	1	12.00	1	-	1	-	12.00	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.
10	Restoration of canal lining and damaged structures at tail end of lateral No.15 of NRBC-15	ಜೋಳವಡಗಿ	1	0.00	1	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
11	Repaires to Hirerayakumpi to Shayantagera Road crossing of lateral No.13 of SBD-1 of BD-1 of NRBC D-16.	ಹಿರೇರಾಯನಕುಂಪಿ	1	0.40	1	0.40	1	-	1	-	0.40	-	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.

12	Repaires to damaged SR ,Outlet, restoration of of breached lining and desilting at tail end of Sub-lateral of lateral No.16 of SBD-1 of BD-1 of NRBC D-16.	ಮದಕರ್ಲ	1	7.00	1	7.00	1	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	7.00	-	-	-	ಶೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿದಿರುತ್ತವೆ.
13	Repaires to tail end chute, desilting and restoration of lining of lateral No 16 SBD-1 of BD-1 of NRBC D-16.	ಮದಕರ್ಲ	1	4.00	1	4.00	1	-	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	4.00	-	-	-	ಶೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿದಿರುತ್ತವೆ.
14	Repaires to damaged service road from KM 20.00 to 23.00 of NRBC D-16	ಕೊಪ್ಪಲ್	1	3.50	1	3.50	1	-	1	-	3.50	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.
15	Repaires to damaged service road from KM 23.00 to 27.00 KM of NRBC D-16	ಕುರ್ತುಪಳ್ಳಿ	1	3.50	1	3.50	1	-	1	-	3.50	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.
16	Repaires / Reconstruction of Drops, Chute & lining and desilting at tail end portion and formation of S.R. of Lateral No.14 of SBD-1 of BD-1 of NRBC D-16.	ಪಿರೇರವಾನಕುಂಟಿ	1	18.00	1	18.00	1	-	1	-	18.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.
17	Repaires to structure of tail end portion,construction of tail end chute and chamber including desilting, repaires to lining and formation of S.R. in the tail end of SBD-1 of BD-1 of NRBC D-16.	ಮದಕರ್ಲ	1	5.00	1	5.00	1	-	1	-	5.00	-	-	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟು			17	100.00	17	100.00	16	1	13	3	100.00				

೨ 100 00 17 100 00 16 1 13 3 100 00
 ೩ 6 100 00 16 100 00 16 1 13 3 100 00