

ಅತಿವೃಷ್ಟಿ / ಪ್ರವಾಹದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಮಾಹಿತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು : 48 13 1-12-09 ಇಲಾಖೆ: ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ

ಘೋಷವಾರು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		ಆದಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳವರಿಗೆ		ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
		ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ					ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	8	80.670	8	80.470	6	1	5	-	80.470	42.225	12.44989	29.77511	-
2	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು	4	105.950	4	105.725	1	3	1	-	105.725	53.945	3.02184	50.92311	-
3	ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು	3	8.950	3	8.830	3	-	2	1	8.830	8.830	2.79092	6.03928	-
4	ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	1	5.000	1	5.000	1	-	1	-	5.000	5.000	-	5.000	-
5	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	1	5.000	1	5.000	1	-	1	-	5.000	5.000	-	5.000	-
		17	205.570	17	205.025	12	4	10	1	205.025	115.000	18.2625	96.7375	-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,  
 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,  
 ರಾಯಚೂರು

ಅತಿವೃಷ್ಟಿ / ಪ್ರವಾಹದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಮಾಹಿತಿ

ತಾಲೂಕು :

ಇಲಾಖೆ: ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರದಿ		ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನ	ಪ್ರಶಾ
			ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ					ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕು														
1	Temporary Restoration of oorkere Mansiapuru Tank	ಮನ್ಸಲಾಪೂರು	1	3.08	1	3.01	1	-	1	-	3.01	3.01	296880.00	4120.00	-
2	Providing Temporary Ring bund of Tuntapur Tank-Part I	ತುಂತಾಪೂರು	1	5.00	1	5.00	1	-	1	-	5.00	5.00	305560.00	194440.00	-
3	Providing Temporary Ring bund of Tuntapur Tank-Part II	ತುಂತಾಪೂರು	1	5.00	1	5.00	1	-	1	-	5.00	5.00	5.00	-	-
4	Repairs and Providing Temporary Ring Bund Atkur Sarjapur Tank	ಅತ್ತೂರು	1	0.50	1	0.46	1	-	1	-	0.46	0.46	45634.00	366.00	-
5	Repairs to Devarkere Korthakonda	ಕೋರ್ತಕೊಂಡ	1	0.50	1	0.45	-	ಕಾಮಗಾರಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ	-	-	0.45	0.45	-	0.45	-
6	Repairs to Devanpalli Tank	ದೇವನಪಲ್ಲಿ	1	1.02	1	0.98	1	-	1	-	0.98	0.98	96915.00	1085.00	-
7	Brech filling work of Yagnur Tank	ಯಗನೂರು	1	30.70	1	30.78	-	1	-	-	30.70	13.39	-	13.39	-
8	Brech filling work of Katlatkur Tank	ಕಟ್ಟಾಕ್ಕೂರು	1	34.87	1	34.87	1	-	-	-	34.87	13.935	-	13.935	-
		ಒಟ್ಟು	8	80.67	8	80.47	6	1	5	-	80.47	42.225	1244989.00	2977511.00	0

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರಗ		ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
			ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ					ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು														
1	Temporary Restoration of Chandan Kere	ಚಂದನಕೆರೆ	1	3.25	1	3.06	1	-	1	-	3.06	3.06	302189.00	3811.00	-
2	Temporary Restoration of Dodda Kere Khanapur	ಖಾನಾಪೂರು	1	3.700	1	3.665	-	1	-	-	3.665	3.665	-	3.665	-
3	Brech filling work of Dodda Kere Khanapur Part-I	ಖಾನಾಪೂರು	1	49.50	1	49.50	-	1	-	-	49.50	23.61	-	23.61	-
4	Brech filling work of Dodda Kere Khanapur Part-II	ಖಾನಾಪೂರು	1	49.50	1	49.50	-	1	-	-	49.50	23.61	-	23.61	-
		ಒಟ್ಟು	4	105.95	4	105.725	1	3	1	-	105.725	53.945	302189.00	5092311.00	
	ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕು														
1	Temporary Restoration of Narbanda Tank	ನಾರಬಂಡ	1	0.450	1	0.405	1	-	1	-	0.405	0.405	38726.000	1774.00	-
2	Temporary Restoration of Navakla Tank	ನವಲಕಲ್	1	2.500	1	2.425	1	-	1	-	2.425	2.425	240346.00	2154.00	-
3	Repairs to Eklaspur Tank	ಯಕ್ಕಾಪೂರು	1	6.000	1	6.000	1	-	-	1	6.00	6.00	-	6.00	-
		ಒಟ್ಟು	3	8.95	3	8.830	3	-	2	1	8.830	8.83	2.79072	603928.00	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳವ ರಿರಗೆ		ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
			ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ					ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕು														
1	Repairs to Huvina Bhavi Tank	ಹೂವಿನ ಬಾವಿ	1	5.00	1	5.00	1	-	1	0	5.00	5.00	-	5.00	-
		ಒಟ್ಟು	1	5.00	1	5.00	1	-	1	0	5.00	5.00	-	5.00	-
	ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕು														
1	Repairs to Huda L.I. Scheme	ಹೂಡಾ	1	5.00	1	5.00	1	-	1	-	5.00	5.00	-	5.00	-
		ಒಟ್ಟು	1	5.00	1	5.00	1	-	1	0	5.00	5.00	-	5.00	-
		ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	17	205.57	17	205.025	12	4	10	1	205.025	115.00	18.2625	96.7375	-

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,  
ರಾಯಚೂರು