

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ



ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಂಶು
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ ರಾಯಚೂರು

ಪಿ.ಎಂ.ಜಿಎಸ್.ವೈ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು,
ನರೆಹಾವಳಿ ವರದಿ

ಅತಿವೃಷ್ಟಿ / ಪ್ರವಾಹದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ. ಎಸ್ ವೈ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ ರಾಯಚೂರು.:
 ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಕ್ರಂ ಸಂ.	ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳವರಿಗೆ		ಒಟ್ಟಾರದ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
		ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ					ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ರಾಯಚೂರು	9	55.41	9	55.41	9	0	5	4	55.41	0.00	0.00	55.41	
2	ದೇವದುರ್ಗ	23	180.75	23	180.75	21	2	10	11	180.75	0.00	0.00	180.75	
3	ಲಿಂಗಸೂಗೂರು	13	123.41	9	123.41	9	0	7	2	123.41	0.00	0.00	123.41	
4	ಸಿಂಧನೂರು	20	99.49	15	54.99	14	1	8	6	54.99	0.00	0.00	54.99	
5	ಮಾನವಿ	10	28.70	10	28.70	10	1	8	1	28.70	0.00	0.00	28.70	
	Total	75	487.76	66	443.26	63	4	38	24	443.26	0	0	443.26	

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
 ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು.

ನಮೂನೆ.

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಮಾಹಿತಿ ತಃಖ್ತೆ

ತಾಲೂಕು: ರಾಯಚೂರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗ್ರಾಮ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ?	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ			ಈವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ವೆಚ್ಚ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ	ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?	ಷರಾ
							ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಮುಕ್ತಾಯ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ಮಿರ್ಜಾಪುರ	ತಲಮಾರಿಯಿಂದ ವಿರ್ಜಾಪುರ	1.43	ಹೌದು	ಹೌದು	1.43	1	-	-	0.00	1.43	1.43		
2	ಗುಂಡ್ರವೇಲಿ	ಗಿಲ್ಲೇಸುಗೂರು ನಿಂದ ತಲಮಾರಿ	8.00	ಹೌದು	ಹೌದು	8.00	1	-	-	0.00	8.00	8.00		
3	ಡಿ. ರಾಂಪೂರು	ದೇವಸುಗೂರು ನಿಂದ ಡಿ.ರಾಂಪೂರು	2.98	ಹೌದು	ಹೌದು	2.98	1	-	1	0.00	2.98	2.98		
4	ಜಾಗೀರ ವೆಂಕಟಾಪೂರು	ಎಕ್ಲೆಸಪೂರ ದಿಂದ ಸುಲಾನಪೂರ	14.10	ಹೌದು	ಹೌದು	14.10	1	-	1	0.00	14.10	14.10		
5	ದಿನ್ನಿ	ರಾಯಚೂರು ನಿಂದ ದಿನ್ನಿ	7.68	ಹೌದು	ಹೌದು	7.68	1	-	1	0.00	7.68	7.68		
6	ಇಡೂಪನೂರು	ತಲಮಾರಿ ನಿಂದ ಯರಗೇರಾ ಪಯಾ ಇಡಪನೂರು	5.21	ಹೌದು	ಹೌದು	5.21	1	-	1	0.00	5.21	5.21		
7	ಕೊರ್ತತಕುಂದ	ದೇವಸುಗೂರು ನಿಂದ ಡಿ.ರಾಂಪೂರು	5.23	ಹೌದು	ಹೌದು	5.23	1	-	1	0.00	5.23	5.23		
8	ಗಾಧರ್	ಗದಾರ ನಿಂದ ಟಿ-09	5.53	ಹೌದು	ಹೌದು	5.53	1	-	-	0.00	5.53	5.53		
9	ಹೀರಪೂರ್	ಹೀರಾಪುರ ನಿಂದ ಟಿ-10	5.25	ಹೌದು	ಹೌದು	5.25	1	-	1	0.00	5.25	5.25		
	Total		55.41			55.41	9	0	6	0.00	55.41	55.41		

ನಮೂನೆ.

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಮಾಹಿತಿ ತೇವ್ವ

ತಾಲೂಕು: ದೇವದುರ್ಗ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ?		ಬಿಡುಗಾಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ			ಈವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ವೆಚ್ಚ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ	ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಿರ ಉ ಕಾರಣವೇನು?	ಸಂಖ್ಯೆ
				ಹೌದು	ಹೌದು		ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ನಾಗೋಲಿ	ನಾಗೋಲಿ ನಿಂದ ಅರಕೇರ	0.88	ಹೌದು	ಹೌದು	0.88	1	0	1	0.00	0.88	0.88		
2	ಬೆಣಕಾಲ್	ಬೆಣಕಾಲ್ ನಿಂದ ಕೂಂಚಪಲ್ಲಿ	1.20	ಹೌದು	ಹೌದು	1.20	1	0	1	0.00	1.20	1.20		
3	ವಂದ್ಲಿ	ವಂದ್ಲಿ ನಿಂದ ಜಾಳಹಳ್ಳಿ	1.79	ಹೌದು	ಹೌದು	1.79	1	0	1	0.00	1.79	1.79		
4	ಮದರಕಲ್	ಗೂಗಲ್ ನಿಂದ ಗಬ್ಬೂರು	3.10	ಹೌದು	ಹೌದು	3.10	1	0	0	0.00	3.10	3.10		
5	ಗಾಣದಲ್	ಗಾಲಗ್ ನಿಂದ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ(ಗಾಣದಲ್)	5.90	ಹೌದು	ಹೌದು	5.90	1	0	0	0.00	5.90	5.90		
6	ಗುಂಟ್ರಾಳ	ಮಸರಕಲ್ ನಿಂದ ಗೂಗಲ್	14.60	ಹೌದು	ಹೌದು	14.60	1	0	0	0.00	14.60	14.60		
7	ಶಂವಂತಿಗಲ್	ಗಲಗ್ ನಿಂದ ನಾರಬಂಡ (ಶಾವಂತಗಲ್)	5.42	ಹೌದು	ಹೌದು	5.42	1	0	1	0.00	5.42	5.42		
8	ಮಲದ್ಕಲ್	ಅರಕೇರಾ ನಿಂದ SH 15	9.80	ಹೌದು	ಹೌದು	9.80	1	0	0	0.00	9.80	9.80		
9	ಎ.ಜಿ.ಕಲೋನಿ	ಪಲ್ಯನಾಯಕನ ತಾಂಡ ನಿಂದ ಟಿ-07	0.75	ಹೌದು	ಹೌದು	0.75	1	0	1	0.00	0.75	0.75		
10	ಪಂದ್ಯಾನ	ಬೆಂಚಮರಡಿ ನಿಂದ ಟಿ-09	17.60	ಹೌದು	ಹೌದು	17.60	1	0	0	0.00	17.60	17.60		
11	ಬಿ.ಗಣಕಲ್	ಸೂರ್ಯನಾಯಕ ತಾಂಡ ನಿಂದ ಅರಕೇರಾ,ಗಲಗ್ ರಸ್ತೆ	1.90	ಹೌದು	ಹೌದು	1.90	0	1	0	0.00	1.90	1.90		
12	ಗೊಪ್ಪಾಪೂರ	ಗೋಪಾಲಪೂರ ನಿಂದ ದೇವದುರ್ಗ ಶಾಪೂರ ರಸ್ತೆ	6.40	ಹೌದು	ಹೌದು	6.40	1	0	1	0.00	6.40	6.40		
13	ಸಿತಮ್ಮ ತಾಂಡ	ಬಂಡಿಸಿಂಗಾದೊಡ್ಡಿ ಯಿಂದ ಟಿ-07	3.90	ಹೌದು	ಹೌದು	3.90	1	0	1	0.00	3.90	3.90		
14	ಆಕಾಳಕುಂಪಿ	ಅಕಾಳಕುಂಪಿ ನಿಂದ ಟಿ-09	1.30	ಹೌದು	ಹೌದು	1.30	1	0	1	0.00	1.30	1.30		
15	ಅಂಜಾಳ	ಅಂಜಾಳ ನಿಂದ ದೇವದುರ್ಗ, ಜಾಳಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ	6.72	ಹೌದು	ಹೌದು	6.72	1	0	0	0.00	6.72	6.72		
16	ಮೈದಾರಗೋಳ	ಮೈದಾರಗೋಳ ನಿಂದ ಟಿ-01	9.84	ಹೌದು	ಹೌದು	9.84	1	0	1	0.00	9.84	9.84		
17	ಹೊನ್ನಕಾಟಮಳ್ಳಿ	ಹೊನ್ನಕಾಟಮಳ್ಳಿ ನಿಂದ ಟಿ-07	15.00	ಹೌದು	ಹೌದು	15.00	1	0	0	0.00	15.00	15.00		
18	ಪಲಕನಮರಡಿ	ಮೂಡಲಗುಂಡ್ಲ ನಿಂದ ಟಿ-11	21.20	ಹೌದು	ಹೌದು	21.20	1	0	1	0.00	21.20	21.20		

19	ನಾಗೋಲಿ	ನಾಗೋಲಿ ನಿಂದ ಅರಕೇರ	10.99	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	10.99	1	0	0	0.00	10.99	10.99	ಅಂದಾಜು ಈಗ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
20	ಮೈದಾರಗೋಳ	ಮೈದಾರಗೋಲ ನಿಂದ ಟಿ-01	8.24	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	8.24	1	0	0	0.00	8.24	8.24	ಅಂದಾಜು ಈಗ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
21	ಕ್ಯಾದಿಗೇರ	ಪಲ್ಯನಾಯಕನ ತಾಂಡ ನಿಂದ ಟಿ-07- II	11.72	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	11.72	1	0	0	0.00	11.72	11.72	ಅಂದಾಜು ಈಗ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
22	ಮೂಡಲಗುಂಡ	ಮೂಡಲಗುಂಡ್ಲ ನಿಂದ ಟಿ-11	12.51	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	12.51	1	0	0	0.00	12.51	12.51	ಅಂದಾಜು ಈಗ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
23	ಹಂಚಿನಾಳ	ಹಂಚಿನಾಳ ನಿಂದ T-04	9.99	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	9.99	0	1	0	0.00	9.99	9.99	ಅಂದಾಜು ಈಗ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	180.75			180.75	21	2	10		180.75	180.75	

ನಮೂನೆ.

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಮಾಹಿತಿ ತಃಖ್ತೆ

ತಾಲೂಕು: ಲಿಂಗಸೂಗೂರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೆ?	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ			ಈವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ವೆಚ್ಚ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ	ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?.	ಷರಾ
							ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ಬಂಡಿಸುಂಕಾಪುರ	ಬಂಡಿಸುಂಕಾಪುರದಿಂದ ಕಸಬಾ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು	2.956	ಹೌದು	ಹೌದು	2.956	ಹೌದು	---	ಹೌದು	0.000	2.956	2.956		
2	ರೋಡಲ್ ಬಂಡಾ	ರೋಡಲ್ ಬಂಡದಿಂದ ಗೋನವಾಟಲಾ	15.912	ಹೌದು	ಹೌದು	15.912	ಹೌದು	---	ಇಲ್ಲ	0.000	15.912	15.912		
3	ಅನ್ನರಿ	ಅನ್ನರಿ ವಂದಲಿ ಕಾಸ್	4.129	ಹೌದು	ಹೌದು	4.129	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	0.000	4.129	4.129		
4	ನೀಲೋಗಲ್	ನೀಲೋಗಲ್ ದಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಸರೂರು	5.279	ಹೌದು	ಹೌದು	5.279	ಹೌದು	---	ಹೌದು	0.000	5.279	5.279		
5	ರೋಡಲ್ ಬಂಡಾ	ರೋಡಲ್ ಬಂಡದಿಂದ ಅನೇಹೂಸೂರು	18.786	ಹೌದು	ಹೌದು	18.786	ಹೌದು	---	ಹೌದು	0.000	18.786	18.786		
6	ಗುಂತಗೋಳ	ಗುಂತಗೋಳದಿಂದ ರಾಮಲೋಟಿ	1.074	ಹೌದು	ಹೌದು	1.074	ಹೌದು	---	ಹೌದು	0.000	1.074	1.074		
7	ಗುಡಿಹಾಳ	ಗುಡಿಹಾಳ ದಿಂದ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು	1.884	ಹೌದು	ಹೌದು	1.884	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	0.000	1.884	1.884		
8	ಪೀಕಲಿಹಾಳ	ಪೀಕಲಿಹಾಳ ದಿಂದ ತಿಮ್ಮಾಪುರ	1.029	ಹೌದು	ಹೌದು	1.029	ಹೌದು	---	ಹೌದು	0.000	1.029	1.029		
9	ತೀರ್ಥಬಾವಿ	ತೀರ್ಥಬಾವಿ ಮುದಗಲ್ ಮಸ್ಜಿ ರೋಡ್	5.290	ಹೌದು	ಹೌದು	5.290	ಹೌದು	---	ಹೌದು	0.000	5.290	5.290		
10	ಗೋನವಾಟಲ್	ಗೋನವಾಟಲಾ ದಿಂದ ಟಿ-14	18.130	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	18.130	ಹೌದು	---	ಹೌದು	0.000	18.130	18.130		
11	ರೋಡಲ್ ಬಂಡಾ	ರೋಡಲ್ ಬಂಡದಿಂದ ಟಿ-13	18.990	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	18.990	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	0.000	18.990	18.990	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ	
12	ಗೋರೆಬಾಳ	ಗೋರೆಬಾಳದಿಂದ ಟಿ-14 (LLC@3.2)	15.240	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	15.240	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	0.000	15.240	15.240	ಈಗ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	
13	ಗೋರೆಬಾಳ	ಗೋರೆಬಾಳದಿಂದ ಟಿ-14	14.710	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	14.710	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	0.000	14.710	14.710		
Total			123.41			123.41				0.00	123.41	123.41		

ನಮೂನೆ.

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಮಾಹಿತಿ ತಃಖ್ತೆ

ತಾಲೂಕು: ಸಿಂಧನೂರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ?	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ			ಈವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ವೆಚ್ಚ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ	ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?	ಷರಾ
							ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್	ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪದಿಂದ ಆರ್.ಜಿ.ರೋಡ್	8.482	ಹೌದು	ಹೌದು	8.482	ಹೌದು	---	ಹೌದು	0.000	8.482	8.482		
2	ದುರ್ಗ ಕ್ಯಾಂಪ್	ದುರ್ಗ ಕ್ಯಾಂಪ್ ದಿಂದ ಆರ್.ಜಿ.ರೋಡ್	1.864	ಹೌದು	ಹೌದು	1.864	ಹೌದು	---	ಹೌದು	0.000	1.864	1.864		
3	ಏನೂರು	ಏನೂರು ದಿಂದ ಆರ್.ಜಿ.ರೋಡ್	9.347	ಹೌದು	ಹೌದು	9.347	ಹೌದು	---	ಹೌದು	0.000	9.347	9.347		
4	ಸಿಂಗಪೂರು	ಸಿಂಗಪೂರು ದಿಂದ ಎಸ್.ಬಿ. ರೋಡ್	2.257	ಹೌದು	ಹೌದು	2.257	ಹೌದು	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	0.000	2.257	2.257		
5	ಹೆಡಗಿನಾಳ	ಹೆಡಗಿನಾಳ ದಿಂದ ಜವಳಗೇರಾ	6.267	ಹೌದು	ಹೌದು	6.267	ಹೌದು	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	0.000	6.267	6.267		
6	ಮಾವಿನಮಡು	ಮಾವಿನಮಡು ದಿಂದ ಆರ್.ಜಿ.ರೋಡ್	1.577	ಹೌದು	ಹೌದು	1.577	ಹೌದು	---	ಹೌದು	0.000	1.577	1.577		
7	ಮಲ್ಲಾಪುರ	ಮಲ್ಲಾಪುರ ದಿಂದ ಎಸ್.ಬಿ. ರೋಡ್	1.956	ಹೌದು	ಹೌದು	1.956	ಹೌದು	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	0.000	1.956	1.956		
8	ಪಗಡದಿನ್ನಿ	ಪಗಡದಿನ್ನಿ ದಿಂದ ಗೌಡನಬಾವಿ	2.974	ಹೌದು	ಹೌದು	2.974	ಹೌದು	---	ಹೌದು	0.000	2.974	2.974		
9	ಚಿರತನಾಳ	ಚಿರತನಾಳ ದಿಂದ ಬಪ್ಪೂರ ರೋಡ್	2.193	ಹೌದು	ಹೌದು	2.193	ಹೌದು	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	0.000	2.193	2.193		
10	ಹನುಮಾಪುರ	ಹನುಮಾಪುರ ದಿಂದ ಜಾಲಿಹಾಳ	4.212	ಹೌದು	ಹೌದು	4.212	ಹೌದು	---	ಹೌದು	0.000	4.212	4.212		
11	ಮಸ್ಕಿ	ಮಸ್ಕಿ ದಿಂದ ಆರ್.ಜಿ.ರೋಡ್	4.323	ಹೌದು	ಹೌದು	4.323	ಹೌದು	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	0.000	4.323	4.323		
12	ಬಳಗಾನೂರು ✓	ಬಳಗಾನೂರು ದಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಗಾನೂರು	1.545	ಹೌದು	ಹೌದು	1.545	ಹೌದು	---	ಹೌದು	0.000	1.545	1.545		
13	ಹರಾಪೂರು	ಹರಾಪೂರು ದಿಂದ ನಂಜಲ್ಲದಿನ್ನಿ	2.722	ಹೌದು	ಹೌದು	2.722	ಹೌದು	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	0.000	2.722	2.722		
14	ಬಪ್ಪೂರು	ಬಪ್ಪೂರು ದಿಂದ ಮಹಾಮ ಪುರ	0.943	ಹೌದು	ಹೌದು	0.943	ಹೌದು	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	0.000	0.943	0.943		
15	ಮೆಹ್ತನಾಳ	ಮೆಹ್ತನಾಳ ದಿಂದ ರಂಗಾಪುರ	4.323	ಹೌದು	ಹೌದು	4.323	ಹೌದು	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	0.000	4.323	4.323		

೪.೫.೦

ನಮೂನೆ.

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪವಾಹದಿಂದ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಮಾಹಿತಿ ತಃಖ್ತೆ

ತಾಲ್ಲೂಕು: ಮಾನವಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ?.	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ			ಈವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ವೆಚ್ಚ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ	ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?.	ಷರಾ
							ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ಮುಸ್ಸೂರು	ಅಪೋಚ್ ರೋಡ್ ದಿಂದ ಮುಸ್ಸೂರು	6.349	ಹೌದು	ಹೌದು	6.349	ಇಲ್ಲ	---	ಇಲ್ಲ	0.000	6.349	6.349		
2	ಚಿಕ್ಕ ಬಾದರದಿನ್ನಿ	ಚಿಕ್ಕ ಬಾದರದಿನ್ನಿ ದಿಂದ ಬಾಗಲವಾಡ	1.364	ಹೌದು	ಹೌದು	1.364	ಹೌದು	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	0.000	1.364	1.364		
3	ಚಿಕ್ಕ ಬಾದರದಿನ್ನಿ	ಚಿಕ್ಕ ಬಾದರದಿನ್ನಿ ದಿಂದ ಗೋಲದಿನ್ನಿ (ಅಡ್ಡ ಮೋರೆ)	5.602	ಹೌದು	ಹೌದು	5.602	ಹೌದು	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	0.000	5.602	5.602		
4	ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ	ಅಪೋಚ್ ರೋಡ್ ದಿಂದ ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ	1.153	ಹೌದು	ಹೌದು	1.153	ಹೌದು	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	0.000	1.153	1.153		
5	ಅಮರೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್	ಅಮರೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ದಿಂದ ಈರಲಗಡ್ಡಿ	3.145	ಹೌದು	ಹೌದು	3.145	ಹೌದು	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	0.000	3.145	3.145		
6	ಹರವಿ	ಹರವಿ ದಿಂದ ಚೌದಿ ಕ್ಯಾಂಪ್	1.146	ಹೌದು	ಹೌದು	1.146	ಹೌದು	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	0.000	1.146	1.146		
7	ಮಾಚನೂರು	ಮಾಚನೂರು ದಿಂದ ತುಪ್ಪದೂರು	1.879	ಹೌದು	ಹೌದು	1.879	ಹೌದು	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	0.000	1.879	1.879		
8	ಜಿನ್ಯಾಪುರ	ಜಿನ್ಯಾಪುರ ದಿಂದ ಹಿರೇಕಡಬೂರು	2.288	ಹೌದು	ಹೌದು	2.288	ಹೌದು	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	0.000	2.288	2.288		
9	ಹಿರೇಕಡಬೂರು	ಹಿರೇಕಡಬೂರು ದಿಂದ ಹಾಲಾಪುರ	4.639	ಹೌದು	ಹೌದು	4.639	ಹೌದು	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	0.000	4.639	4.639		
10	ಕರಡಿಗುಡ್ಡ	ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ದಿಂದ ರೋಜಾ ಗಾರ್ಡನ್	1.137	ಹೌದು	ಹೌದು	1.137	ಹೌದು	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	0.000	1.137	1.137		
	Total		28.70			28.70				0.000	28.70	28.70		